ALOHA
· GOLF CLUB ·
MARBELLA

INFORMACIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN DE GREENES - II

05 / 05 / 2023

Actualmente, tenemos 8 greenes levantados: 4,5,6,7,8 y 9 con la base aprobada por el diseñador Tim Lobb y 2 y 3 en labores de excavación y retirada de materiales.

En los primeros greenes mencionados, se están llevando a cabo labores de apertura de las zanjas para instalar el drenaje y el riego como paso previo a comenzar a poner la grava y arena.

Hoyo 4:
Drenaje nuevo listo.



Capa de grava posterior a la instalación de la barrera que separa el green del antegreen.



Hoyo 5:
Luis Cornejo (Director de Obra) realizando labores de marcaje del drenaje, como paso previo a la apertura de las zanjas. La zanja del riego alrededor del green lista para meter las tuberías.



Hoyo 6:
Supervisión de la base del green para su aprobación por el diseñador (Tim Lobb).



Instalación de las tuberías del riego.



Apertura zanja para instalar el drenaje.



Hoyo 7:
Drenaje marcado listo para la apertura de las zanjas.



Hoyo 8:
Finalización de los trabajos de moldeo de la base del green, para su aprobación por el diseñador Tim Lobb.



Base del green lista para marcar el drenaje.



Hoyo 9:
Base del green aprobada por Tim Lobb, paso previo al dibujo del drenaje.



Hoyo 2:
Vaciado del green.



Otros trabajos:

Hoyo 2:
Ampliación de la superficie del Tee de amarillas.



Hoyo 10:
Drenaje.



Paneles Solares:
Se ha completado la instalación de los paneles solares en el tejado de la casa club.

